

Отчет
инвестиционного уполномоченного Искитимского района
за 2 квартал 2017 года

1. Реализуемые инвестиционные проекты

Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации проекта	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест), шт.
						планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
							нарастающим итогом с начала отчетного года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
Реализуемые									
ЗАО «ЭНЕРГО-ПРОМ-НовЭЗ»	«Техническое перевооружение утилизационной котельной с учетом перевода обогрева технологического оборудования смесильно-прессового цеха (СПЦ) на	Промышленность	2013-2018	Искитимский район, промплощадка ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ»	1 очередь строит-ва выполнена, 2-4 очереди приостановлены	486 600	0	281 600	Повышение эффективности производства

	высокоорганический теплоноситель (ВОТ). Прокалочный цех. СПЦ – 2-4 очереди».								
ЗАО «ЭНЕРГО-ПРОМ-НовЭЗ»	«Строительство участка электрокальцинации».	Промышленность	2015-2018	Искитимский район, промплощадка ЗАО «ЭНЕРГО-ПРОМ-НовЭЗ»	Продолжение реализации проекта бюджета рассмотрено в сентябре 2017 года	630 000	0	5 100	Развитие производства
ЗАО «ЭНЕРГО-ПРОМ-НовЭЗ»	«Пекосклад № 2. Перевод с пара на ВОТ».	Промышленность	2015-2017	Искитимский район, промплощадка ЗАО «ЭНЕРГО-ПРОМ-НовЭЗ»	Реализация проекта завершена	91 169	7 112	91 169	Повышение эффективности производства
ЗАО «ЭНЕРГО-ПРОМ-НовЭЗ»	«Реконструкция печей обжига».	Промышленность	2015-2017	Искитимский район, промплощадка ЗАО «ЭНЕРГО-ПРОМ-НовЭЗ»	Продолжение реализации проекта бюджета рассмотрено в сентябре 2017 года	560 000	0	10 200	Повышение эффективности производства
ЗАО «ЭНЕРГО-ПРОМ-НовЭЗ»	«Изготовление вибропрессформы диаметром 1272 мм для вибропресса RUEF».	Промышленность	2016-2017	Искитимский район, промплощадка ЗАО «ЭНЕРГО-ПРОМ-НовЭЗ»	Реализация проекта ведется	6 800	3 953	3 953	Развитие производства
ЗАО «ЭНЕРГО-ПРОМ-НовЭЗ»	«Реконструкция печей графитации».	Промышленность	2015-2017	Искитимский район, промплощадка ЗАО «ЭНЕРГО-ПРОМ-НовЭЗ»	Реализация проекта завершена	130 300	8 439	130 300	Повышение эффективности производства

				ПРОМ-НовЭЗ»					водства
ЗАО «ЭНЕРГО- ПРОМ- НовЭЗ»	«Выпуск перспективной электродной и композитной масс».	Промышленность	2017	Искитимский район, промплощадка ЗАО «ЭНЕРГО-ПРОМ-НовЭЗ»	Реализация проекта начата	8 563	0	0	Развитие производства
ЗАО «ЭНЕРГО- ПРОМ- НовЭЗ»	«Узел приемки гранулированного пека».	Промышленность	2017	Искитимский район, промплощадка ЗАО «ЭНЕРГО-ПРОМ-НовЭЗ»	Реализация проекта ведется	792	724	724	Развитие производства
ЗАО «ЭНЕРГО- ПРОМ- НовЭЗ»	«Увеличение производительности вращающихся прокаточных печей».	Промышленность	2017	Искитимский район, промплощадка ЗАО «ЭНЕРГО-ПРОМ-НовЭЗ»	Реализация проекта начата	6 800	0	0	Повышение эффективности производства
ЗАО «ЭНЕРГО- ПРОМ- НовЭЗ»	«Внесметное оборудование».	Промышленность	2017	Искитимский район, промплощадка ЗАО «ЭНЕРГО-ПРОМ-НовЭЗ»	Реализация проекта ведется	7 000	3 364	3 364	Повышение эффективности производства
ЗАО «ЭНЕРГО- ПРОМ- НовЭЗ»	«НИОКР».	Промышленность	2017	Искитимский район, промплощадка ЗАО «ЭНЕРГО-ПРОМ-НовЭЗ»	Реализация проекта ведется	25 821	21 610	21 610	Повышение эффективности производства
ЗАО «ЭНЕРГО- ПРОМ- НовЭЗ»	«Разделение стружки на участке мехобработки».	Промышленность	2017	Искитимский район, промплощадка ЗАО «ЭНЕРГО-ПРОМ-НовЭЗ»	Реализация проекта ведется	20 765	6 385	6 385	Повышение эффективности производства
ЗАО «ЭНЕРГО- ПРОМ- НовЭЗ»	«Устройство для свинчивания».	Промышленность	2017	Искитимский район, промплощадка ЗАО «ЭНЕРГО-ПРОМ-НовЭЗ»	Реализация проекта ведется	3 000	578	578	Повышение эффективности производства

ЗАО «Сибирский Антрацит»	«Развитие ЗАО «Сибирский Антрацит до 9,5 млн. тонн».	Промыш- ленность	2013- 2020	Искитимский район, п.Листвянский, ул.Советская 2а	Реализация проекта ведется	20 430 000	788 200	4 964 844	Бюджетный эффект за период окупаемост и проекта – 2,9 млрд. руб.; ежегодный рост заработной платы в среднем на 4% ежегодно; создание 1043 новых рабочих мест.
ООО «Разрез Восточный»	«Разработка угольного месторождения Колыванское – разрез Восточный».	Промыш- ленность	2016- 2020	Искитимский район, п.Листвянский, ул.Ленина 9	Реализация проекта ведется	23 149 300	1 385 700	4 219 428	Создание 1650 новых рабочих мест
ООО «ЭЛСИ Сталь- конструкция»	«Реконструкция и расширение Линевского завода металлоконструкций».	Промыш- ленность	2013- 2018	Искитимский район, ст.Евсино	Реализация проекта приостанов- лена	1 100 000	0	4 800	Развитие произ- водства
АО «Новоси- бирская птице- фабрика»	«Модернизация и реконструкция производст- венных мощностей с целью увеличения производства мяса птицы до 114 тыс. тонн в год в АО «Новосибирская птицефабрика».	Сельское хозяйство	2013- 2017	Искитимский район, ст.Евсино	Реализация проекта временно приостанов- лена	4 615 000	0	0	Создание 178 новых рабочих мест
ООО ПФ «УЛЫБИ-	«Строительство утиной фермы «Улыбино».	Сельское хозяйство	2016- 2023	Искитимский район,	Реализация проекта	3 410 600	190 000	200 000	Создание 350 новых

НО»	1 этап – до 17 тыс. тонн мяса утки в год 2 этап – до 23 тыс. тонн мяса утки в год			с.Улыбино	ведется				рабочих мест
АО «Агрофирма «Лебедевская»	«Котельная № 2, отделение 2».	Сельское хозяйство	2015-2017	Искитимский район, с.Лебедевка	Реализация проекта ведется	28 950	0	95	Повышение эффективности производства
АО «Агрофирма «Лебедевская»	«Газификация промышленной площадки».	Сельское хозяйство	2015-2017	Искитимский район, с.Лебедевка	Реализация проекта приостановлена	53 300	0	0	Повышение эффективности производства
ООО «Феникс»	«Реконструкция магазина «Феникс».	Розничная торговля	2017	д.Бурмистрово, ул.Береговая, 31	Реализация проекта ведется	250,0	25,0	25,0	Расширение ассортимента товаров
Маслянинское ДРСУ	«Ремонт автодороги «Легостаево-Новососедово» с заменой водопропускной трубы»	Дорожное хозяйство	2017	Легостаевский сельсовет	Реализация завершена	5 871,4	5 871,4	5 871,4	Обеспечение БДД
Администрация р.п.Линево	«Обустройство пешеходного перехода вблизи школы и устройство перильного ограждения».	Дорожное хозяйство	2017	р.п.Линево, пр.Мира и ул.Листвянская	Реализация проекта запланирована на 3 квартал	820,8	0	0	Обеспечение БДД
Администрация Морозовского сельсовета	«Строительство дорожно-уличной сети с.Морозово Искитимского района (5 очередь строительства».	Дорожное хозяйство	2016-2020	с.Морозово	Реализация проекта ведется	150 446	0	3 100	Обеспечение БДД
Администрация Шибковского сельсовета	«Капитальный ремонт автодороги по улице Гагарина».	Дорожное хозяйство	2017	д.Шибково, ул.Гагарина	Реализация проекта запланирована на 3 квартал	2 528,3	0	0	Обеспечение БДД

Администрация р.п.Линево	«Строительство наружного освещения парка отдыха».	ЖКХ	2017	р.п.Линево	Реализация проекта запланирована на 3 квартал	1 597	0	0	Обеспечение комфортных условий проживания и отдыха населения
Администрация р.п.Линево	«Благоустройство и малые формы парка отдыха».	ЖКХ	2017	р.п.Линево	Реализация проекта запланирована на 3 квартал	11 221,9	0	0	Обеспечение комфортных условий проживания и отдыха населения
Администрация р.п.Линево	«Капитальный ремонт водопровода (ЦТП 68 – школа №3)».	ЖКХ	2017	р.п.Линево, ул.Листвянская	Реализация проекта запланирована на 3 квартал	1 152,1	0	0	Бесперебойное обеспечение социальных объектов водой
Администрация р.п.Линево	«Строительство сетей тепло- и водоснабжения».	ЖКХ	2017	р.п.Линево, 4 микрорайон (здание раздевалки хоккейной коробки)	Реализация проекта запланирована на 3 квартал	1 498,6	0	0	Бесперебойное обеспечение социальных объектов водой
Администрация Гусельниковского сельсовета	«Развитие системы водоснабжения Гусельниковского сельсовета Искитимского района». Замена водопровода по улицам Сибирская, Лесная, Березовая.	ЖКХ	2015-2019	с.Гусельниково	Начальная стадия (подготовка ПСД)	9 109,6	0	0	Бесперебойное обеспечение жителей водой

Администрация Морозовского сельсовета	«Строительство скважины в с.Морозово Искитимского района (3 очередь строительства)».	ЖКХ	2017	с.Морозово	Реализация проекта запланирована на 3 квартал	2 498	0	0	Бесперебойное обеспечение жителей водой
Администрация Морозовского сельсовета	«Водоснабжение с.Морозово Искитимского района (3 очередь строительства)».	ЖКХ	2017	с.Морозово	Реализация проекта запланирована на 3 квартал	10 773,3	0	0	Бесперебойное обеспечение жителей водой
Администрация Тальменского сельсовета	«Реконструкция водопроводных сетей в с.Тальменка Искитимского района».	ЖКХ	2015-2018	с.Тальменка	Реализация проекта ведется	65 700	17 546,2	25 072,6	Бесперебойное обеспечение жителей водой
Администрация Шибковского сельсовета	«Строительство водозаборной скважины в д.Шибково».	ЖКХ	2017	д.Шибково, ул.Лесная	Реализация проекта запланирована на 3 квартал	3 495,8	0	0	Бесперебойное обеспечение жителей водой
Администрация Степного сельсовета	«Капитальный ремонт системы отопления МКОУ «СОШ п.Степной им. Никифорова В.С.».	Образование	2017	п.Степной, ул.Первомайская, 14	Реализация проекта запланирована на 3 квартал	4 000	0	0	Создание комфортных условий обучения детей
Администрация Степного сельсовета	«Капитальный ремонт крыши МКОУ «СОШ п.Степной им. Никифорова В.С.».	Образование	2017-2018	п.Степной, ул.Первомайская, 14	Начальная стадия (подготовка ПСД)	3 000	0	0	Создание комфортных условий обучения детей

Планируемые к реализации

ЗАО «ЭНЕРГО-ПРОМ-НовЭЗ»	«Строительство печей прямой графитации на 8-III секции».	Промышленность	2017-2018	Искитимский район, промплощадка ЗАО «ЭНЕРГО-ПРОМ-НовЭЗ»	-	130 000	-	-	Развитие производства
АО «Птицефабрика «Евсинская»	«Реконструкция птичников с увеличением производства яиц с 309,6 до 514,5 млн. шт. в год».	Сельское хозяйство	2017-2022	Искитимский район, ст.Евсино	-	658 390	-	-	Создание 86 новых рабочих мест
АО «Агрофирма «Лебедевская»	«Строительство скважины молочного комплекса на 1800 голов дойного стада».	Сельское хозяйство	2017	Искитимский район, п.Маяк	-	1 900	-	-	Развитие производства
АО «Агрофирма «Лебедевская»	«Реконструкция родильного отделения молочного комплекса на 1800 голов дойного стада».	Сельское хозяйство	2017	Искитимский район, п.Маяк	-	1 850	-	-	Развитие производства
АО «Агрофирма «Лебедевская»	«Реконструкция базы №8 профилактория».	Сельское хозяйство	2017	Искитимский район, п.Маяк	-	1 500	-	-	Развитие производства
АО «Агрофирма «Лебедевская»	«Модернизация силосных траншей».	Сельское хозяйство	2017	Искитимский район, п.Маяк	-	1 600	-	-	Развитие производства
АО «Агрофирма «Лебедевская»	«Реконструкция и модернизация молочного завода».	Сельское хозяйство	2017	г.Искитим, ул.Украинская 55	-	30 000	-	-	Развитие производства
АО «Агрофирма «Лебедевская»	«Реконструкция вакуумной системы с заменой насоса на молочном комплексе».	Сельское хозяйство	2017	Искитимский район, п.Маяк	-	1 400	-	-	Развитие производства
АО	«Приобретение машин,	Сельское	2017	Искитимский	-	21 500	-	-	Развитие

«Агрофирма «Лебедевская»	оборудования, техники».	хозяйство		район, с.Лебедевка					производства
ПСПК «Сибирская усадьба»	«Строительство бойни и цеха переработки».	Сельское хозяйство	2018-2020	Искитимский район	-	25 000	-	-	Развитие малых форм хозяйствования
ПСПК «Сибирская усадьба»	«Установка зерноочистительного комплекса ЗАВ-40 с зерносушилкой и оборудованием для хранения зерна».	Сельское хозяйство	2018-2020	Искитимский район	-	50 000	-	-	Развитие малых форм хозяйствования

Проблемы, возникающие при реализации инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта	Проблема	Пути решения (действия инвестиционного уполномоченного)
«Техническое перевооружение утилизационной котельной с учетом перевода обогрева технологического оборудования смесильно-прессового цеха (СПЦ) на высокоорганический теплоноситель (ВОТ). Прокалочный цех. СПЦ – 2-4 очереди» (ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ»).	Финансирование на 2017 год не утверждено.	Консультирование по мерам государственной и муниципальной финансовой поддержке инвестора, порядка и условий получения поддержки.
«Реконструкция и расширение Линевского завода металлоконструкций» (ООО «ЭЛСИ Стальконструкция»).	Отсутствие достаточных для реализации проекта финансовых средств.	Консультирование по мерам государственной и муниципальной финансовой поддержке инвестора, порядка и условий получения поддержки.
«Модернизация и реконструкция производственных мощностей с целью увеличения производства мяса птицы до 114 тыс. тонн в год в АО «Новосибирская птицефабрика» (АО «Новосибирская птицефабрика»).	Отсутствие достаточных для реализации проекта финансовых средств.	Консультирование по мерам государственной и муниципальной финансовой поддержке инвестора, порядка и условий получения поддержки.
«Газификация промышленной площадки» (АО «Агрофирма «Лебедевская»).	Отсутствие достаточных для реализации проекта финансовых средств.	Консультирование по мерам государственной и муниципальной финансовой поддержке инвестора, порядка и условий получения поддержки.

3. Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов
(за отчетный период)

№	Инициатор обращения	Дата обращения	Цель обращения	Результат рассмотрения обращения	Действия инвестиционного уполномоченного	Комментарии
---	---	---	---	---	---	---

4. Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного (за отчетный период)

Введение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования	
Наименование раздела	Инвестиции
Адрес раздела в сети «Интернет»	http://invest.iskitim-r.ru/
Контактные данные инвестиционного уполномоченного (да/нет)	да
План работы инвестиционного уполномоченного (да/нет)	да
Количество сообщений / публикаций в отчетном периоде	3
Темы сообщений / публикаций	Создан новый подраздел «Муниципально-частное партнерство», в котором размещена краткая информация о механизме МЧП, об утверждении уполномоченного органа и порядков принятия решения о реализации проектов МЧП и заключения концессионных соглашений. Отчет инвестиционного уполномоченного за 1 квартал 2017 года. Обновлен Перечень инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории Искитимского района по состоянию на 01.04.2017 года.
Наличие канала «прямой связи» (да/нет)	да
Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи»	0
Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования на различных публичных мероприятиях, в СМИ, издание печатной продукции	
Количество публичных мероприятий с участием инвестиционного уполномоченного	1
Темы выступлений инвестиционного уполномоченного на публичных мероприятиях	О внедрении требований муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на территории Искитимского района (заседание экспертной группы по оценке внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на территории Искитимского района 27.04.2017 года)
Количество публикаций в печатных изданиях	0
Темы публикации	--
Количество выступлений на телевидении, радио и др.	1 (издание брошюры «Туристско-рекреационный справочник по Искитимскому району»)

**5. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы
по вопросам инвестиционного развития**
(нарастающим итогам с начала отчетного года)

№	Наименование нормативного правового акта	№, дата	Суть принятого нормативного правового акта	Комментарии
1	Постановление администрации района «Об утверждении плана мероприятий по внедрению муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на территории Искитимского района»	№01, 09.01.2017		
2	Постановление главы района «Об определении органа, уполномоченного на осуществление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства»	№02-ПГ, 02.02.2017		
3	Постановление главы района «О создании экспертной группы по оценке внедрения муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на территории Искитимского района»	№03-ПГ, 02.02.2017		
4	Постановление администрации района «О Совете по инвестициям Искитимского района»	№142, 03.02.2017	Утверждены новое Положение о Совете в соответствии с требованиями муниципального инвестиционного стандарта НСО и новый состав Совета с введением большего числа членов Совета – представителей бизнес-сообщества.	
5	Постановление администрации района «О внесении изменений в постановление администрации района от 13.10.2014 №2502 «Об организации канала прямой связи с инвесторами»	№151, 08.02.2017	Порядок организации и работы канала дополнен разделом «Контроль результатов и сроков рассмотрения обращений инвесторов»	
6	Решение сессии Совета депутатов района «О внесении изменений в решение Совета депутатов района от 18.11.2008 №304 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (в ред.	№101, 21.02.2017	Изменения в связи с отменой Общероссийского классификатора услуг населению	

	решений от 29.09.2009 №383, от 15.12.2009 №411)»			
7	Постановление администрации района «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по созданию инвестиционных площадок на территории Искитимского района на 2017-2019 годы»	№334, 31.03.2017		
8	Постановление администрации района «О внесении изменений в постановление администрации района от 09.01.2017 №01 «Об утверждении плана мероприятий по внедрению муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на территории Искитимского района»	№327 от 30.03.2017		
9	Постановление администрации района «Об утверждении Порядка заключения концессионных соглашений в отношении имущества, находящегося в собственности Искитимского района Новосибирской области»	№694 от 15.06.2017		
10	Постановление администрации района «Об утверждении Порядка подготовки, принятия решения о реализации проектов муниципально-частного партнерства, реализации и мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве в Искитимском районе»	№695 от 15.06.2017		
11	Постановление администрации района «О внесении изменений в постановление администрации района от 09.01.2017 №01 «Об утверждении плана мероприятий по внедрению муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на территории Искитимского района» (в редакции постановления администрации района от 30.03.2017 №327)	№745 от 26.06.2017		