

**Отчет инвестиционного уполномоченного Искитимского района
за 12 месяцев 2024 года**

№	Инициатор проекта	Наименование проекта, место расположения	Период реализации проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей		Проблема реализации
					планируемый на весь срок реализации проекта	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
РЕАЛИЗУЕМЫЕ							
1	Эл 6 Новосибирск	"Приобретение пекоцистерн"; Искитимский район, р.п.Линево, промзона	2018-2024	реализация проекта завершена	371 342,00	371 342,00	
2	Эл 6 Новосибирск	"Капитальный ремонт печи графитации №1 первой секции"; Искитимский район, р.п.Линево, промзона	2023-2025	реализация проекта ведется	183 000,00	152 673,00	
3	Эл 6 Новосибирск	"Замена мостовых кранов"; Искитимский район, р.п.Линево, промзона	2023-2024	реализация проекта завершена	64 700,00	64 700,00	
4	Эл 6 Новосибирск	"Монтаж и подключение плавучей насосной станции"; Искитимский район, р.п.Линево, промзона	2022-2025	реализация проекта ведется	28 796,00	21 841,00	
5	Эл 6 Новосибирск	"Увеличение пропускной способности ж/д инфраструктуры путей необщего пользования. НИР"; Искитимский район, р.п.Линево, промзона	2023-2025	реализация проекта ведется	48 271,00	45 021,00	
6	Эл 6 Новосибирск	"Монтаж системы охранно-пожарной сигнализации ЦОПТ"; Искитимский район, р.п.Линево, промзона	2023-2024	реализация проекта завершена	5 585,00	4 696,00	
7	Эл 6 Новосибирск	"Организация участка затаривания УСМ в биг-беги"; Искитимский район, р.п.Линево, промзона	2023-2026	реализация проекта ведется	44 528,00	24 657,00	
8	Эл 6 Новосибирск	"Мероприятия по сегментированию сети"; Искитимский район, р.п.Линево, промзона	2023-2024	реализация проекта завершена	27 793,00	27 503,00	
9	Эл 6 Новосибирск	"Приобретение лабораторного оборудования для оперативной деятельности Эл 6 Новосибирск"; Искитимский район, р.п.Линево, промзона	2023-2024	реализация проекта завершена	4 070,00	4 070,00	
10	Эл 6 Новосибирск	"Изготовление опытного комплекта резьбовых калибров 241Т4L для ГЭ 450 мм"; Искитимский район, р.п.Линево, промзона	2023-2025	реализация проекта ведется	5 544,00	1 066,13	
11	Эл 6 Новосибирск	"Приобретение лабораторного оборудования для УИиР"; Искитимский район, р.п.Линево, промзона	2023-2024	реализация проекта завершена	15 500,00	15 111,00	
12	Эл 6 Новосибирск	"Отказ от покупного пара. Подключение смесильных машин "Анод-4" (6 ед.) к системе ВОТ в СПЦ"; Искитимский район, р.п.Линево, промзона	2023-2025	реализация проекта ведется	91 500,00	90 007,00	
13	Эл 6 Новосибирск	"Энергосервисные мероприятия (модернизация освещения ЦМОЭП, ЦОЭП)"; Искитимский район, р.п.Линево, промзона	2021-2025	реализация проекта ведется	122 884,00	111 639,00	
14	Эл 6 Новосибирск	"Капитальный ремонт конференц-зала в предзаводском блоке (проектирование)"; Искитимский район, р.п.Линево, промзона	2022-2024	реализация проекта завершена	4 757,00	4 757,00	

15	Эл 6 Новосибирск	"Восстановление эксплуатационной пригодности зданий и сооружений"; Искитимский район, р.п.Линево, промзона	2024-2025	реализация проекта ведется	61 849,00	49 807,00	
16	Эл 6 Новосибирск	"Изготовление комплекта технологической оснастки для производства заготовок анодного блока на вибропересеее 2 т.п."; Искитимский район, р.п.Линево, промзона	2024-2025	реализация проекта ведется	28 587,00	27 663,00	
17	Эл 6 Новосибирск	"Энергосервисные мероприятия (замена освещения)"; Искитимский район, р.п.Линево, промзона	2024-2026	реализация проекта ведется	274 279,00	1 020,00	
18	ООО "Сибантрацит Майнинг"	"Приобретение экскаваторов ЭГК-12К"; Искитимский район	2023-2024	реализация проекта завершена	2 454 238,00	2 454 238,00	
19	ООО "Сибантрацит Майнинг"	"Приобретение 5-ти экскаваторов ЭГК-12К"; Искитимский район	2023-2024	реализация проекта завершена	2 057 427,00	2 057 427,00	
20	ООО "Обогатительный комплекс Лисвянский"	Техническое перевооружение в части замены грохотов	2024	реализация проекта завершена	55 000,00	52 620,00	
21	ООО "Богатырь"	"Освоение участка недр "Богатырь" Горловского бассейна"; Искитимский район	2021-2032	проектные работы, геологическая разведка, строительство инфраструктуры	153 206 000,00	11 833 000,00	
22	АО "Новосибирская птицефабрика"	"Организация переработки помета промышленного стада цыплят-бройлеров на промышленной площадке №2"; Искитимский район, ст.Евсино	2019-2027	реализация проекта ведется	185 000,00	181 561,00	
23	АО "Новосибирская птицефабрика"	"Реконструкция пятиэтажного здания в многоквартирный жилой дом"; Искитимский район, ст.Евсино	2022-2025	реализация проекта ведется	210 000,00	28 080,00	
24	АО "Новосибирская птицефабрика"	"Реконструкция и модернизация здания терминала по приемке и переработке с/х птицы"; Искитимский район, ст.Евсино	2022-2024	отказ от реализации проекта	500 000,00	3 591,00	
25	АО "Новосибирская птицефабрика"	"Организация дезинфекционного блока для автотранспорта с техническими помещениями и бытовых блоком"; Искитимский район, ст.Евсино	2023-2024	реализация проекта завершена	60 000,00	56 335,00	
26	АО "Новосибирская птицефабрика"	"Модернизация АО "Новосибирская птицефабрика" с целью увеличения производства мяса цыплят-бройлеров до 65 тонн в год в живом весе"; Искитимский район, ст.Евсино	2024-2031	проектные работы	2 830 000,00	37 266,00	
27	ООО ПФ "УЛЫБИНО"	"Строительство утиной фермы "Улыбино" мощностью до 18 тыс. тонн мяса утки в год"; Искитимский район, с.Улыбино	2016-2025	реализация проекта ведется	4 272 000,00	6 926 017,73	
28	ООО "Маслов"	"Строительство производственного комплекса по переработке масличных культур (лен, рапс)"; Искитимский район	2022-2027	реализация проекта ведется	5 668 832,40	3 973 300,48	
29	АО "Агрофирма "Лебедевская"	"Модернизация силосных траншей"; Искитимский район, п.Маяк	2017-2024	реализация проекта завершена	1 600,00	1 105,60	

30	АО "Агрофирма "Лебедевская"	"Строительство скважины молочного комплекса на 1800 голов дойного стада"; Искитимский район, п. Маяк	2018-2025	реализация проекта ведется	1 900,00	81,00	
31	ОАО "Преображенское"	"Запуск доильного зала"; Искитимский район, с. Преображенка	2018-2026	реализация проекта ведется	29 000,00	16 461,00	
32	ОАО "Преображенское"	"Реконструкция силовой траншеи"; Искитимский район, с. Преображенка	2021-2025	реализация проекта ведется	3 500,00	1 124,00	
33	Администрация Искитимского района	"Капитальный ремонт здания МКУК "Улыбинский сельский дом культуры"; Искитимский район, с. Улыбино	2024	реализация проекта завершена	30 852,30	29356,00	
34	Администрация Искитимского района	"Капитальный ремонт помещений в здании РДК им. Ленинского комсомола"; г. Искитим, ул. Пушкина, 28а	2024	реализация проекта завершена	2 834,00	2 834,00	
35	Администрация Искитимского района	"Капитальный ремонт боковых крылец в здании РДК им. Ленинского комсомола"; г. Искитим, ул. Пушкина, 28а	2024	реализация проекта завершена	740,00	740,00	
36	Администрация Искитимского района	"Строительство моста через р. Шипуниха с ул. Береговая на ул. Заречная в д. Шадрино Евсинского сельсовета Искитимского района"; Искитимский район, Евсинский сельсовет	2022-2025	реализация проекта ведется	67 460,20	47 634,76	
37	Администрация Искитимского района	"Строительство спортивного объекта (стадион); Искитимский район, р. п. Линево, Центральный парк	2017-2024	реализация проекта завершена	90 145,90	120 138,65	
38	Администрация Искитимского района	"Реконструкция автомобильной дороги "Искитим-Святой ключ" в Искитимском районе"; Искитимский район	2024-2025	реализация проекта ведется	45 722,70	36 361,00	
39	Администрация Искитимского района	"Благоустройство общественной территории по ул. Школьная в п. Керамкомбинат Искитимского района Новосибирской области"; Искитимский район, п. Керамкомбинат	2024	реализация проекта завершена	26 000,00	26 000,00	
40	Администрация р. п. Линево Искитимского района	Благоустройство сквера "Молодежи" на территории р. п. Линево Искитимского района Новосибирской области"; Искитимский район, р. п. Линево	2024	объект принят	42 995,87	42 995,87	
41	ТУАД	"Ремонт автомобильной дороги "7 км а/д "Н-0804" - Усть-Чем-49 км а/д "К-28"; Искитимский район	2023-2024	реализация проекта завершена	160 000,00	160 000,00	
43	ТУАД	"Реконструкция автомобильной дороги "Сузун-Битки-Преображенка - 18 км а/д "К-13" (в гр. Района); Искитимский район	2024	реализация проекта завершена	204 000,00	204 000,00	
44	ТУАД	"Ремонт автомобильной дороги "Сузун-Битки-Преображенка - 18 км а/д "К-13" (в гр. Района); Искитимский район	2023-2025	реализация проекта ведется	384 000,00	304 000,00	
45	Администрация Искитимского района	"Капитальный ремонт кровли здания, отмостки МБОУ "СОШ п. Агролес"; Искитимский район, п. Агролес	2024	реализация проекта завершена	23 165,50	23165,50	
46	Администрация Искитимского района	"Капитальный ремонт кровли здания, частичный ремонт отопления МБОУ "СОШ с. Белово"; Искитимский район, с. Белово	2024	реализация проекта завершена	9 407,80	9407,80	

47	Администрация Искитимского района	"Замена оконных блоков в здании, ремонт эвакуационных лестниц МКДОУ детский сад "Колокольчик" р.п.Линево", Искитимский район, р.п.Линево	2024	реализация проекта завершена	1 161,00	1161,00	
48	Администрация Искитимского района	"Замена оконных блоков в здании МКДОУ детский сад "Огонек" р.п.Линево", Искитимский район, р.п.Линево	2024	реализация проекта завершена	1 046,60	1046,60	
49	Администрация Искитимского района	"Замена оконных блоков в здании, ремонт холодного водоснабжения, ремонт крыльца эвакуационных выходов, ремонт уличных веранд МКДОУ детский сад "Родничок"	2024	реализация проекта завершена	7 538,10	7538,10	
50	Администрация Искитимского района	"Замена оконных блоков в здании и капитальный ремонт пищеблока с оснащением, ремонт тамбуров МКДОУ детский сад "Красная шапочка" р.п.Линево", Искитимский район,	2024	реализация проекта завершена	8 184,80	8184,80	
51	Администрация Искитимского района	"Замена оконных блоков в здании, ремонт теплотрассы, ремонт пола и стен МКДОУ детский сад "Черемушки" с Преображенка", Искитимский район,	2024	реализация проекта завершена	4 220,80	4220,80	
52	Администрация Искитимского района	"Замена оконных блоков, капитальный ремонт актового зала и оснащение в здании МБОУ "СОШ с.Улыбино", Искитимский район, с.Улыбино	2024	реализация проекта завершена	7 945,90	7945,90	
53	Администрация Искитимского района	Приобретение и монтаж спортивной площадки (ГТО), замена трубопровода системы отопления в столовой МКОУ "СОШ с.Легостаево", Искитимский район, с.Легостаево	2024	реализация проекта завершена	1 441,20	1441,20	
54	Администрация Искитимского района	"Замена оконных блоков в здании, ремонт крылец боковых МКОУ "ООШ с.Мосты", Искитимский район, с.Мосты	2024	реализация проекта завершена	1 424,20	1424,20	
55	Администрация Искитимского района	"Замена оконных блоков в здании, замена труб, дымохода в котельной, ремонт электрики, частично отопления МБОУ "СОШ д.Шибково", Искитимский район, д.Шибково	2024	реализация проекта завершена	1 529,00	1529,00	
56	Администрация Искитимского района	"Ремонт гимнастического зала в МБОУ "СОШ №3 р.п.Линево", Искитимский район, р.п.Линево	2024	реализация проекта завершена	3 000,00	3000,00	
57	Администрация Искитимского района	"Ремонт спортивного зала и оснащение, замена ограждения, ремонт сан.узла в МБОУ "СОШ №4 р.п.Линево", Искитимский район, р.п.Линево	2024	реализация проекта завершена	8 660,30	8660,30	
58	Администрация Искитимского района	"Ремонт спортивного зала с кабинетом ЛФК в МКОУ Линеvская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ", Искитимский район, р.п.Линево	2024	реализация проекта завершена	2 850,40	2850,40	
59	Администрация Искитимского района	"Капитальный ремонт пищеблока и освещения в здании МКДОУ детский сад п.Чернореченский", Искитимский район, п.Чернореченский	2024	реализация проекта завершена	3 256,00	3256,00	
60	Администрация Искитимского района	"Замена оконных блоков, капитальный ремонт кровли, ремонт отмостки, цоколь (где переход), замена частично ЛПС в здании МКОУ "СОШ с.Новолокти", Искитимский район,	2024	реализация проекта завершена	8 098,00	8098,00	
61	Администрация Искитимского района	"Ремонт обеденного зала столовой, замена ограждения, капитальный ремонт крыльца, тамбур (центрального), входа в подвал в здании МБОУ Гимназия №1" р.п.Линево",	2024	реализация проекта завершена	11 120,80	11120,80	
62	Администрация Искитимского района	"Ремонт (замена) пола на 1 этаже здания, капитальный ремонт актового зала МБОУ "СОШ с.Быстровка", Искитимский район, с.Быстровка	2024	реализация проекта завершена	6 700,20	6700,20	
63	Администрация Искитимского района	"Капитальный ремонт помещений и оснащение в здании МБОУ "СОШ п.Степной", Искитимский район, п.Степной	2024	реализация проекта завершена	2 547,90	2547,90	

64	Администрация Искитимского района	"Капитальный ремонт помещений и оснащение в здании,ремонт канализации,замена ограждения в д/с, ремонт помещения в д/с МБОУ "СОШ с.Верх-Коев"; Искитимский	2024	реализация проекта завершена	4 772,30	4772,30	
65	Администрация Искитимского района	"Капитальный ремонт сантехнических узлов в здании,ремонт канализации МКОУ "ООШ п.Михайловка"; Искитимский район, п.Михайловка	2024	реализация проекта завершена	1 586,80	1586,80	
66	Администрация Искитимского района	"Капитальный ремонт сантехнических узлов в здании,ремонт теплотрассы,частичный ремонт системы отопления, ремонт окон МБОУ "СОШ №1 р.п.Линево"; Искитимский район,	2024	реализация проекта завершена	11 468,80	11468,80	
67	Администрация Искитимского района	"Капитальный ремонт спортивного зала в здании МКОУ "ООШ д.Ургун"; Искитимский район, д.Ургун	2024	реализация проекта завершена	1 934,10	1934,10	
68	Администрация Искитимского района	"Капитальный ремонт спортивного зала в здании МБОУ "СОШ с.Гусельниково"; Искитимский район, с.Гусельниково	2024	реализация проекта завершена	3 446,40	3446,40	
69	Администрация Искитимского района	"Капитальный ремонт помещений в здании МБОУ "СОШ с.Преображенка"; Искитимский район, с.Преображенка	2024	реализация проекта завершена	8 500,00	8500,00	
70	Администрация Искитимского района	"Капитальный ремонт системы отопления в здании,ремонт теплотрассы,ремонт водоснабжения МКДОУ детский сад "Золотой петушок" с.Улыбино"; Искитимский район,	2024	реализация проекта завершена	3 827,90	3827,90	
71	Администрация Искитимского района	Приобретение и монтаж коллекторов отопления с заменой электропроводки в здании МКОУ "ООШ д.Китерня"; Искитимский район, д.Китерня	2024	реализация проекта завершена	1 600,00	1600,00	
72	Администрация Искитимского района	Установка АПС в здании МБОУ СОШ с.Старый Икитим (шк,частично дс), ремонт теплотрассы,частичный ремонт столовой,Искитимский район,с. Старый Икитим	2024	реализация проекта завершена	1 109,80	1109,80	
73	Администрация Искитимского района	"Установка АПС в здании, проведение промывки и регулировки ситемы отопленияс установкой запорной арматуры, ремонт актового зала и оснащения, ремонт	2024	реализация проекта завершена	7 797,30	7797,30	
74	Администрация Искитимского района	"Установка АПС в здании, капитальный ремонт сан.узлов,ремонт канализации,ремонт учебного класса МБОУ "СОШ п.Листвянский"; Искитимский район, п.Листвянский	2024	реализация проекта завершена	4 113,00	4113,00	
75	Администрация Искитимского района	"Установка АПС в здании, капитальный ремонт системы отопления(подвал) МБОУ "СОШ ст.Евсино", Искитимский район, ст.Евсино	2024	реализация проекта завершена	3 795,70	3795,70	
76	Администрация Искитимского района	"Приобретение модуля в МБУ ДО ДООЦ "Радужный (оздоровительный лагерь),проведение ремонтов, приобретение оборудования"; Искитимский район,	2024	реализация проекта завершена	27 135,20	27135,20	
77	Администрация Искитимского района	Ремонт окон в здании,ремонт крыльца МКДОУ детский сад "Жаворонок" р.п.Линево"; Искитимский район, р.п.Линево	2024	реализация проекта завершена	2 244,50	2244,50	
78	Администрация Искитимского района	Ремонт окон в старом здании МБОУ"СОШ д.Бурмистрово; Искитимский район, д.Бурмистрово	2024	реализация проекта завершена	599,90	599,90	
79	Администрация Искитимского района	Ремонткровли,котельной, стен,приобретение котла,ремонт старого котлаМБОУ "ООШ п.Александровский",Искитимский район, п.Александровский	2024	реализация проекта завершена	2 036,10	2036,10	
80	Администрация Искитимского района	Ремонт теплотрассы,частичный ремонт системы отопления в здании, МКДОУ детский сад "Березка" сТальменка	2024	реализация проекта завершена	1 362,90	1362,90	

81	Администрация Искитимского района	Капитальный ремонт помещения для столовой и оснащение, капитальный ремонт системы отопления в здании МКОУ "ООШ п.Рябчинка", Искитимский район, п.Рябчинка	2024	реализация проекта завершена	3 578,80	3578,80	
82	Администрация Искитимского района	Ремонт отмостки, замена светильников полностью в здании,МКДОУ детский сад Теремок" п.Агролес, Искитимский район, п.Агролес	2024	реализация проекта завершена	956,20	956,20	
83	Администрация Искитимского района	Замена ограждения территории,ремонт теплотрассы МБОУ "СОШ с.Тальменка",Искитимский район, с.Тальменка	2024	реализация проекта завершена	2 110,39	2110,39	
84	Администрация Искитимского района	Замена ограждения территории (1. сторона) МБОУ "СОШ п.Керамкомбинат",Искитимский район,п.Керамкомбинат	2024	реализация проекта завершена	772,00	772,00	
85	Администрация Искитимского района	Ремонт крыльца МКДОУ детский сад "Журавлик" ст.Евсино, Искитимский район, д.ст.Евсино	2024	реализация проекта завершена	544,90	544,90	
86	Администрация Искитимского района	Ремонт кровли библиотеки,ремонт в котельной (электрика) МКОУ "ООШ п.Советский"	2024	реализация проекта завершена	887,30	887,30	
ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ							
1	ООО "Обогатительный комплекс Лисвянский"	Строительство фильтр-прессового отделения на ОФ "Лисвянская"	2025	-	38550,00	-	
2	ООО "Маслов"	"Строительство производственного комплекса по глубокой переработки пшеницы", Искитимский район	2025-2027	-	5 640 000,00	-	
3	АО "Агрофирма "Лебедевская"	"Реконструкция вакуумной системы с заменой насоса на молочном комплексе", Искитимский район, п.Маяк	2025	-	1 400,00	-	
4	ООО"СИББИОРЕСУРС"	"Цех по производству кормов для аквакультуры"	2025	-	220 300,00	-	
5	Администрация Искитимского района	"Капитальный ремонт крыши в здании РДК им.Ленинского комсомола", г.Искитим, ул.Пушкина, 28а	2025	-	15 000,00	-	
6	Администрация Искитимского района	"Строительство спортивного комплекса в р.п.Линево"; Искитимский район, р.п.Линево, Центральный парк	2024-2026	завершено проектирование	576 117,13	-	
7	Администрация Искитимского района	Реконструкция автомобильной дороги «от с. Сосновка до Улыбино» в Искитимском районе Новосибирской области	2025-2026	ПСД находится в госэкспертизе	54 899,97	-	
8	ТУАД	Ремонт автомобильной дороги "54 км а/д "Р-256" - Завьялово-Факел Революции"	2025	-	91 000,00	-	
9	ТУАД	Реконструкция автомобильной дороги "Искитим - Верх-Коен - Михайловка" с мостом через реку Малый Коен на 37 км а/д "Искитим - Верх-Коен - Михайловка" в Искитимском районе Новосибирской области	2025	-	50 000,00	-	
10	ТУАД	Устройство тротуаров а/д «54 км а/д «Р-256» - Завьялово - Факел Революции» (с. Быстровка) в Искитимском районе	2025	-	110 000,00	-	

11	ТУАД	Устройство тротуаров а/д «39 км а/д "Р-256" - Агролес» (ул. Парковая в п. Агролес) в Искитимском районе	2025	-	47,00	-	
12	Администрация Мичуринского сельсовета Искитимского района	"Благоустройство общественной территории (площадки для занятия спортом) в п. Агролес Искитимского района Новосибирской области"; Искитимский район, п. Агролес	2025	-	3 764,10	-	
13	Администрация Ульбинского сельсовета Искитимского района	"Благоустройство общественной территории по ул. Первомайская в с. Ульбино Искитимского района Новосибирской области"; Искитимский район, с. Ульбино	2025	-	25 228,84	-	
14	Администрация Искитимского района	"Благоустройство территории МКОУ "ООШ п.Родинский"; Искитимский район, п.Родинский	2024-2025	-	15 898,80	-	
ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО) ПАРТНЕРСТВА							
1	---						
...							

**Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов
за 12 месяцев 2024 года**

№	Инициатор обращения	Дата обращения	Тема обращения	Результат рассмотрения обращения
1	ООО "Богатырь"	21.03.2024	Об оформлении земельных участков, находящихся в границах разработки горного отвода	Даны разъяснения
2	ООО "Богатырь"	26.04.2024	Об обеспечении инвестиционного проекта дорожной инфраструктурой	Даны разъяснения
3	ООО "ЭЛСИ Логистика"	18.06.2024	Уточнение границ земельного участка при размещении объекта на инвестиционной площадке ТОСЭР Линево	Даны разъяснения
4	ИП Никулочкин	25.09.2024	О возможности инвестирования в масштабирование проекта по производству средства защиты растений	Консультация, даны разъяснения
5	ИП Бабичева, ИП Юфарев	17.12.2024	О мерах государственной, муниципальной поддержки для предпринимателей туристической сферы	Консультация, даны разъяснения

**Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного
за 12 месяцев 2024 года**

Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования	
Наименование раздела	Инвестиции
Адрес раздела в сети «Интернет»	http://invest.iskitim-r.ru/
Контактные данные инвестиционного уполномоченного (телефон, эл.адрес)	8(383-43)2-40-44, bezdbv@sibmail.ru
Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи»	0
Инвестиционный паспорт	https://invest.iskitim-r.ru/?page_id=5
Инвестиционное послание главы муниципального района	https://invest.iskitim-r.ru/?page_id=7
Меры поддержки инвесторов	https://invest.iskitim-r.ru/?page_id=11
Планы и результаты заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата	https://invest.iskitim-r.ru/?page_id=13
Отчеты и планы деятельности ОМС по привлечению инвестиций и работе с инвесторами	https://invest.iskitim-r.ru/?page_id=9 ; https://invest.iskitim-r.ru/?page_id=91
Информация о планируемых к реализации и реализуемых инвестиционных проектах	https://invest.iskitim-r.ru/?page_id=17
Информация о канале (каналах) прямой связи инвесторов и инвестиционного уполномоченного	https://invest.iskitim-r.ru/?page_id=19
Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования	
Участие в публичных мероприятиях (ярмарки, выставки, конгрессы, фестивали, конференции, съезды, форумы, круглые столы, рабочие поездки, международные встречи и др.)	---
Участие в обучающих мероприятиях (семинары, вебинары, повышение квалификации, тренинги и т.п.)	Повышение квалификации По теме: "Инвестиционное развитие территории: актуальные аспекты" (27.02.2024-22.03.2024); "Управленческое мастерство: Развитие региональных команд" (17.04.2024-19.10.2024)

<p>Издание печатной или электронной продукции инвестиционной тематики (рекламно-информационная литература (брошюры, буклеты, листовки и др.), создание презентаций, видеоматериалов, подготовка и размещение телесюжетов, выступлений на радио, публикации в печатных изданиях и т.д.)</p>	<p>Публикация Инвестиционного послания главы Искитимского района на 2024 год на официальном сайте администрации района (март 2024)</p>
--	--

Нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность на муниципальном уровне, принятые в отчетном периоде

№	Наименование нормативного правового акта (с указанием № и даты)
1	Постановление администрации Искитимского района Новосибирской области от 30.01.2024 №76 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе», утвержденную постановлением администрации района от 28.10.2019 №1198»
2	Решение сессии Совета депутатов Искитимского района от 20.02.2024 №220 «О внесении изменений в решение 32-ой очередной сессии Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области от 05.12.2023 №207 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Искитимского района Новосибирской области на 2024 год»
3	Постановление администрации Искитимского района Новосибирской области от 25.04.2024 №474 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель или перевод земель и земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую» на территории Искитимского муниципального района Новосибирской области»
4	Постановление администрации Искитимского района Новосибирской области от 25.04.2024 №476 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в соответствии с Главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации» на территории Искитимского муниципального района Новосибирской области»
5	Постановление администрации Искитимского района Новосибирской области от 25.04.2024 №475 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков на торгах» на территории Искитимского муниципального района Новосибирской области»
6	Решение Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области от 25.06.2024 №239 «О внесении изменений в решение 32-ой очередной сессии Совета депутатов от 05.12.2023 №207 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Искитимского района Новосибирской области на 2024 год»
7	Постановление администрации Искитимского района Новосибирской области от 04.07.2024 №819 О внесении изменений в постановление администрации Искитимского района Новосибирской области от 03.10.2022 № 988 «Об утверждении схемы расположения рекламных конструкций на территории Искитимского района Новосибирской области»
8	Постановление администрации Искитимского района Новосибирской области от 16.07.2024 №866 О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока такого разрешения)» на территории Искитимского района Новосибирской области утвержденный постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области от 25.10.2022 № 1073 (с изменениями от 06.02.2023 № 90, от 10.04.2023 № 341, от 23.05.2023 №514, от 19.07.2023 № 810)
11	Постановление администрации Искитимского района Новосибирской области от 16.10.2024 №1260 О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие туризма в Искитимском районе», утвержденную постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области от 19.11.2018 №1236
12	Постановление администрации Искитимского района Новосибирской области от 16.10.2024 №1262 О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе», утвержденную постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области от 28.10.2019 №1198
13	Постановление администрации Искитимского района Новосибирской области от 16.10.2024 №1261 О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение инвестиционной привлекательности Искитимского района», утвержденную постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области от 31.10.2018 №1139
14	Постановление администрации Искитимского района Новосибирской области от 09.12.2024 №1572 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в Искитимском муниципальном районе Новосибирской области»

15	Решение сессии совета депутатов Искитимского района Новосибирской области от 19.11.2024 года № 257 «Об утверждении правил распространения наружной рекламы и информации на территории Искитимского муниципального района Новосибирской области»
16	Решение сессии совета депутатов Искитимского района Новосибирской области от 19.11.2024 года № 256 «О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле в границах Искитимского муниципального района Новосибирской области, утвержденного решением Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области от 09.11.2021 №75 (с изменениями, внесенными решением Советом депутатов Искитимского района Новосибирской области от 28.02.2023 №162)»
17	Решение сессии совета депутатов Искитимского района Новосибирской области от 24.12.2024 года № 262 «О внесении изменений в решение 48 сессии Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области от 18.08.2015 №415 «Об утверждении значений корректирующих коэффициентов для определения размера арендной платы за использование земельных участков на территории Искитимского района, государственная собственность на которые не разграничена и предоставленные в аренду без торгов»